



CUENTA PÚBLICA 2021

VIII. Anexos

Cierre de Obras Públicas

MUNICIPIO: TLAHUALLO DGO.
 AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2021
 CIERRE DE OBRA 2021

Orden	Descripción	Municipio	Complemento	Pobres	Clave	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$	\$	\$	\$	\$	\$	7110-1235-03-21-TERMINA DA	EN PROCES	100%	4165.15	m2	1600.00
1	construcción de una firma en la cabecera municipal y diversas obras en el municipio de Tlahualilo dgo.	cabecera municipal	Dirección	Pobres Extrema	011	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2021	\$ 240,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 442,618.64	\$ 21,000,000.00	7110-1235-03-21-00-04-001	EN PROCES	70%	1600.00	M2	1000.00
2	construcción de lecho terrazo en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de Tlahualilo dgo.	cabecera municipal	Dirección	Pobres extrema	011	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2021	\$ 360,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 818,658.90	\$ 21,000,000.00	7110-1235-03-21-00-04-002	EN PROCES	80%	1590.00	M2	1000.00
3	rehabilitación con mecha asfáltica de la calle Hidalgo entre Av. Hidalgo en el ejido el Llano del municipio de Tlahualilo dgo.	el llano	complementario	Pobres Extrema	014	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 308,098.28	\$ 1,220,230.94	\$ 1,220,230.94	\$ 1,220,230.94	\$ 1,214,971.33	\$ 21,000,000.00	7110-1235-03-21-00-04-001	TERMINA DA	100%	1461.60	M2	1000.00
4	construcción de pavimento con mecha asfáltica en avenida Durango entre calle gardenes y calle pericuri municipio de Tlahualilo dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	complementario	Pobres Extrema	014	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 707,390.33	\$ 2,357,934.42	\$ 2,357,934.42	\$ 2,357,934.42	\$ 2,347,770.91	\$ 21,000,000.00	7110-1235-03-21-00-04-002	TERMINA DA	100%	3080.00	m2	1000.00
5	pavimentación con mecha asfáltica en calle Hidalgo entre calle Hidalgo en el ejido Tlahualilo dgo.	hondons	complementario	Pobres Extrema	014	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 219,624.66	\$ 732,082.26	\$ 732,082.27	\$ 732,082.27	\$ 728,808.74	\$ 21,000,000.00	7110-1235-03-21-00-04-005	TERMINA DA	100%	872.25	m2	1000.00
6	instalación de una zona de agua potable en calle Hidalgo en la cabecera municipal del municipio de Tlahualilo dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Dirección	Pobres Extrema	013	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2021	\$ 81,993.62	\$ 273,312.08	\$ 273,312.08	\$ 273,312.08	\$ 272,134.01	\$ 21,000,000.00	7110-1235-03-21-00-01-002	TERMINA DA	100%	280.00	m	100.00
7	ampliación de zona de agua potable en calle Hidalgo entre calle Hidalgo en el ejido Tlahualilo dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Dirección	Pobres Extrema	013	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2021	\$ 52,098.80	\$ 173,622.88	\$ 173,622.88	\$ 173,622.88	\$ 91,796.53	\$ 21,000,000.00	7110-1235-03-21-00-01-001	TERMINA DA	100%	120.00	m	100.00
8	rehabilitación con mecha asfáltica en calle Hidalgo entre calle Hidalgo en el ejido Tlahualilo dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	Dirección	Pobres Extrema	013	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2021	\$ 30,420.36	\$ 101,401.31	\$ 101,401.31	\$ 101,401.31	\$ 30,420.36	\$ 21,000,000.00	7110-1235-03-21-00-01-003	TERMINA DA	100%	80.00	m	100.00
9	rehabilitación con mecha asfáltica en calle Hidalgo entre calle Hidalgo en el ejido Tlahualilo dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	complementario	Pobres Extrema	014	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 301,290.95	\$ 1,004,300.16	\$ 1,004,300.16	\$ 1,004,300.16	\$ 999,971.28	\$ 21,000,000.00	7110-1235-03-21-00-04-003	TERMINA DA	100%	4300.00	m2	1000.00
10	rehabilitación con mecha asfáltica en calle Hidalgo entre calle Hidalgo en el ejido Tlahualilo dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	complementario	Pobres Extrema	014	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 175,828.55	\$ 586,095.17	\$ 586,095.17	\$ 586,095.17	\$ 583,968.90	\$ 21,000,000.00	7110-1235-03-21-00-04-004	TERMINA DA	100%	2300.00	m2	1000.00
TOTAL 8,424,978.00																						
11	rehabilitación con mecha asfáltica en calle Hidalgo entre calle Hidalgo en el ejido Tlahualilo dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	complementario	Pobres Extrema	014	FORTAMUNDIF	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 357,079.88	\$ 357,079.88	\$ 357,079.88	\$ 357,079.88	\$ 355,540.74	\$ 21,000,000.00	7110-1235-02-21-00-04-01	TERMINA DA	100%	1808.00	m2	1000.00
12	rehabilitación con mecha asfáltica en calle Hidalgo entre calle Hidalgo en el ejido Tlahualilo dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	complementario	Pobres Extrema	014	ingreso propios municipales	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 1,198,542.11	\$ 1,198,542.11	\$ 1,198,542.11	\$ 1,198,542.11	\$ 1,193,375.98	\$ 21,000,000.00	7110-1235-01-21-00-04-01	TERMINA DA	100%	4940.80	m2	1000.00
13	rehabilitación con mecha asfáltica en calle Hidalgo entre calle Hidalgo en el ejido Tlahualilo dgo.	Tlahualilo de Zaragoza	complementario	Pobres Extrema	014	ingreso propios municipales	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 801,130.89	\$ 801,130.89	\$ 801,130.89	\$ 801,130.89	\$ 796,708.15	\$ 21,000,000.00	7110-1235-01-21-00-04-02	TERMINA DA	100%	4165.15	m2	1600.00

14	rehabilitacion con mezcla asfáltica en calle primero de mayo entre calle nombres ilustres y calle Juan sarabá de la cabecera del municipio de Tlaxiaco dgo	Tlaxiaco de Zaragoza	complementari a	Pavementa Externa	614	mezcla	FORTAMUNDF	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$	\$	\$ 224,712.89	\$ 224,712.89	\$ 224,712.89	\$ 224,712.89	\$ 224,712.89	7110-1235-02-21-00-04-02	TERMINADA	100%	4165.15	m2	1000.00		
												TOTAL		\$ 2,581,465.77												


C. ALEJANDRO RODRIGUEZ BELMONTES.
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. LIC. JOSE ANTONIO OLIVERA DE LA PAZ.
TESORERO MUNICIPAL



C. ING. PEDRO GOMEZ TOVAR.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



C. JUAN MANUEL HERNANDEZ ALEMAN.
COORDINADOR DEL COPLADEM



MUNICIPIO: TAHAUALLO DGO.
AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2021
CIERRE DE OBRA 2021

1	construcción del muro firm en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de Tahuallilo dgo	cobertura municipal	Directa	Pobresa Extrema	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VW	2021	\$ 240,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	442,818.64	7110-1235-03-PROCES	EN PROCES	70%	1600.00	M2	1000.00	1			
2	construcción del techo terminado en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de Tahuallilo dgo	cobertura municipal	Directa	Pobresa extrema	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VW	2021	\$ 360,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	818,856.90	7110-1235-03-PROCES	EN PROCES	80%	1560.00	M2	1000.00				
3	parquetación con mezza estalita en la cabecera y en algunas localidades del municipio de Tahuallilo dgo	el bano	complementaria	Pobresa Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 360,009.28	\$ 1,220,230.94	\$ 1,220,230.94	\$ 1,220,230.94	\$ 1,214,971.33	7110-1235-03-21-TERMINA	DA	100%	1461.60	M2	1000.00				
4	construcción de pavimento con mezza estalita en la cabecera y en algunas localidades del municipio de Tahuallilo dgo	Tahuallilo de Zaragoza	complementaria	Pobresa Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 707,380.33	\$ 2,357,634.42	\$ 2,357,634.42	\$ 2,357,634.42	\$ 2,347,770.91	7110-1235-03-21-TERMINA	DA	100%	3090.00	M2	1000.00				
5	parquetación con mezza estalita en calle menor del estado horizontal del municipio de Tahuallilo dgo	horizontal	complementaria	Pobresa Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 219,824.68	\$ 722,082.26	\$ 722,082.27	\$ 722,082.27	\$ 728,829.74	7110-1235-03-21-TERMINA	DA	100%	872.25	M2	1000.00				
6	parquetación de fines de agua babilite en calle vialterna de la colonia margaritas de la cabecera municipal del municipio de Tahuallilo dgo	Tahuallilo de Zaragoza	Directa	Pobresa Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2021	\$ 81,983.62	\$ 273,312.08	\$ 273,312.08	\$ 273,312.08	\$ 272,134.01	7110-1235-03-21-TERMINA	DA	100%	280.00	M2	100.00				
7	parquetación de fines de agua babilite en calle vialterna de la colonia margaritas de la cabecera municipal del municipio de Tahuallilo dgo	Tahuallilo de Zaragoza	Directa	Pobresa Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2021	\$ 52,086.80	\$ 173,822.66	\$ 173,822.66	\$ 173,822.66	\$ 91,786.53	7110-1235-03-21-TERMINA	DA	100%	120.00	M2	100.00				
8	parquetación de fines de agua babilite en calle vialterna de la colonia margaritas de la cabecera municipal del municipio de Tahuallilo dgo	Tahuallilo de Zaragoza	Directa	Pobresa Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2021	\$ 30,420.39	\$ 101,401.31	\$ 101,401.31	\$ 101,401.31	\$ 30,420.39	7110-1235-03-21-TERMINA	DA	100%	60.00	M2	100.00				
9	parquetación con mezza estalita en calle vialterna de la colonia margaritas de la cabecera municipal del municipio de Tahuallilo dgo	Tahuallilo de Zaragoza	complementaria	Pobresa Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 301,290.05	\$ 1,004,300.16	\$ 1,004,300.16	\$ 1,004,300.16	\$ 989,971.28	7110-1235-03-21-TERMINA	DA	100%	4300.00	M2	1000.00				
10	parquetación con mezza estalita en calle vialterna de la colonia margaritas de la cabecera municipal del municipio de Tahuallilo dgo	Tahuallilo de Zaragoza	complementaria	Pobresa Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 175,828.55	\$ 586,095.17	\$ 586,095.17	\$ 586,095.17	\$ 583,568.90	7110-1235-03-21-TERMINA	DA	100%	2300.00	M2	1000.00				
												TOTAL		8,448,978.00												
11	rehabilitación con mezza estalita en calle primero de mayo entre el segundo caso y calle número cuatro etapa II de la cabecera del municipio de Tahuallilo dgo	Tahuallilo de Zaragoza	complementaria	Pobresa Extrema	614	FORTAMUNDOF	FORTAMUNDOF	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 357,079.88	\$ 357,079.88	\$ 357,079.88	\$ 357,079.88	\$ 355,540.74	7110-1235-02-21-TERMINA	DA	100%	1898.00	M2	1000.00				
12	rehabilitación con mezza estalita en calle primero de mayo entre calle acólor Lopez marquez y calle calles de la cabecera del municipio de Tahuallilo dgo	Tahuallilo de Zaragoza	complementaria	Pobresa Extrema	614	ingresos propios municipales	ingresos propios municipales	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 1,198,542.11	\$ 1,198,542.11	\$ 1,198,542.11	\$ 1,198,542.11	\$ 1,193,375.98	7110-1235-01-21-TERMINA	DA	100%	4940.80	M2	1000.00				
13	rehabilitación con mezza estalita en calle primero de mayo entre calle número cuatro y calle número cuatro del municipio de Tahuallilo dgo	Tahuallilo de Zaragoza	complementaria	Pobresa Extrema	614	ingresos propios municipales	ingresos propios municipales	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 801,130.89	\$ 801,130.89	\$ 801,130.89	\$ 801,130.89	\$ 796,709.15	7110-1235-01-21-TERMINA	DA	100%	4165.15	M2	1000.00				

MUNICIPIO: TAHUALILO DGO.
 AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCICIO 2021
 CIERRE DE OBRA 2021

Item	Descripción	Cobertura Municipal	Dirección	Nivel de Pobreza	Código	Entidad	Modalidad	Forma de Pago	Urbano	Suburbano	Rural	Financiamiento	Contrato	Urbano	Suburbano	Rural	Proceso	Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Superficie (m2)	Costo Unitario (m2)	Costo Total (m2)
1	construcción de piso firme en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de Tahualilo dgo.	cobertura municipal	Dirección	Pobreza Extrema	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2021	\$ 240,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	7110-1235-03-21-00-05-001	EN PROCES	70%	1800.00	m2	1000.00
2	construcción del techo terrado en la cabecera municipal y diversas localidades del municipio de Tahualilo dgo.	cobertura municipal	Dirección	Pobreza extrema	611	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2021	\$ 360,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	618,958.90	7110-1235-03-21-00-05-002	EN PROCES	80%	1590.00	m2	1090.00
3	pavimentación con mezcla asfáltica de calle Indigo entre av. Alameda en el ejido el Lucero del municipio de Tahualilo, dgo.	el lucero	complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 368,086.26	\$ 1,220,230.94	\$ 1,220,230.94	\$ 1,220,230.94	\$ 1,220,230.94	7110-1235-03-21-00-04-001	TERMINA DA	100%	1461.60	m2	1000.00
4	construcción de pavimento con mezcla asfáltica en avenida Durango entre calle jardines y calle pucuarari del municipio de Tahualilo, dgo.	Tahualilo de Zaragoza	complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 707,380.33	\$ 2,357,934.42	\$ 2,357,934.42	\$ 2,357,934.42	\$ 2,347,770.61	7110-1235-03-21-00-04-002	TERMINA DA	100%	3060.00	m2	1000.00
5	pavimentación con mezcla asfáltica en calle inferior del ejido San Jacinto, dgo.	hobzonis	complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 216,624.66	\$ 732,082.26	\$ 732,082.26	\$ 732,082.27	\$ 728,626.74	7110-1235-03-21-00-04-005	TERMINA DA	100%	672.25	m2	1000.00
6	anclación de línea de agua potable en calle reforma de la colonia margaritas de la cabecera municipal del municipio de Tahualilo, dgo.	Tahualilo de Zaragoza	Dirección	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2021	\$ 81,993.62	\$ 273,312.08	\$ 273,312.08	\$ 273,312.08	\$ 272,134.01	7110-1235-03-21-00-01-002	TERMINA DA	100%	260.00	m	100.00
7	ampliación de área de agua potable en calle acacias dentro de la colonia centro de la cabecera municipal del municipio de Tahualilo, dgo.	Tahualilo de Zaragoza	Dirección	Pobreza Extrema	613	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2021	\$ 52,096.80	\$ 173,622.66	\$ 173,622.66	\$ 173,622.66	\$ 91,796.53	7110-1235-03-21-00-01-001	TERMINA DA	100%	120.00	m	100.00
8	pavimentación con mezcla asfáltica en calle verde limón entre av. Aguascalientes y calle levantad de la cabecera del municipio de Tahualilo dgo.	Tahualilo de Zaragoza	complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 301,290.05	\$ 1,004,300.16	\$ 1,004,300.16	\$ 1,004,300.16	\$ 898,971.28	7110-1235-03-21-00-04-003	TERMINA DA	100%	4300.00	m2	1000.00
9	pavimentación con mezcla asfáltica en calle primero de mayo entre / equisimil castor y calle horizontales de la cabecera del municipio de Tahualilo dgo.	Tahualilo de Zaragoza	complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 175,828.55	\$ 586,095.17	\$ 586,095.17	\$ 586,095.17	\$ 583,569.80	7110-1235-03-21-00-04-004	TERMINA DA	100%	2300.00	m2	1000.00
10	rehabilitación con mezcla asfáltica en calle primero de mayo entre / equisimil castor y calle horizontales de la cabecera del municipio de Tahualilo dgo.	Tahualilo de Zaragoza	complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 357,079.88	\$ 357,079.88	\$ 357,079.88	\$ 357,079.88	\$ 355,540.74	7110-1235-03-21-00-04-01	TERMINA DA	100%	1608.00	m2	1000.00
11	rehabilitación con mezcla asfáltica en av. aguascalientes entre calle acacias, horizontales y calle costas de la cabecera del municipio de Tahualilo dgo.	Tahualilo de Zaragoza	complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 1,198,542.11	\$ 1,198,542.11	\$ 1,198,542.11	\$ 1,198,542.11	\$ 1,193,375.86	7110-1235-03-21-00-04-01	TERMINA DA	100%	4940.80	m2	1000.00
12	rehabilitación con mezcla asfáltica en calle primero de mayo entre calle horizontales y calle Juan sardinas de la cabecera del municipio de Tahualilo dgo.	Tahualilo de Zaragoza	complementaria	Pobreza Extrema	614	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$ 801,130.89	\$ 801,130.89	\$ 801,130.89	\$ 801,130.89	\$ 786,708.15	7110-1235-03-21-00-04-02	TERMINA DA	100%	4165.15	m2	1000.00
TOTAL \$ 8,448,679.00																						

14	rehabilitacion con mezcla asfaltica en calle primero de mayo entre calle hombres ilustres y calle juan sarabia de la cabecera del municipio de tamulio dgo	Tamulio de Zaragoza	complementaria	Pobres Extrema	614	mezcla	FORTAMUNDF	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2021	\$	\$ 224,712.89	\$ 224,712.89	\$ 224,712.89	\$ 224,712.89	7110-1235-02-21-TERMINA DA	100%	4155.15	m2	1000.00		
TOTAL												\$	\$ 2,591,465.77										


 C. ALEJANDRO RODRIGUEZ BELMONTES.
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. LIC. JOSE ANTONIO OLERA DE LA PAZ.
 TESORERO MUNICIPAL



 C. ING. PEDRO GOMEZ TOVAR.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


 C. JUAN MANUEL HERNANDEZ ALEMAN.
 COORDINADOR DEL COPLEDEM
