



# CIERRE DE OBRA PÚBLICA



**ANEXO 6**

**MUNICIPIO: TLAHUALILO**  
**AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRA EJERCIO 2018**  
**MES: DICIEMBRE 2018**

Número de Proyecto	Nombre del Proyecto	Localidad	Indicador	Criterio de Beneficio	Partida General	Tipo de Recurso	Financiamiento Programa Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Ejecución	Tipo de Proyecto	Ciclo Realizado	Municipio	Presupuesto	Modificado	Devengado	Pagado	# de Cuenta según registrarse	Estado de la Obra	% Avance Físico	Meta	Población	Observaciones
11	Construcción de cuatro domos en varias localidades del Municipio de Tlahualilo	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	511	CONVENIO	SEDATJ	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2016	365,232.75	684,813.00	684,813.00	320,860.00	330,862.00	7110-1235-04-15-31-05-001	EN PROCESO	80	M2		
12	Construcción de Techo de agua potable en la localidad de Banco Nacional	Banco Nacional	Directa	Pobreza Extrema	513	CONVENIO	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2016	529,276.00	1,058,556.60	1,058,556.60	1,058,556.60	1,058,556.60	7110-1235-03-15-00-01-004	EN PROCESO	80	1.00	Deposito	50
12	Construcción de Techo de agua potable en la localidad de Banco Nacional	Banco Nacional	Directa	Pobreza Extrema	513	CONVENIO	FISE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2016	529,276.00	1,058,556.60	1,058,556.60	1,058,556.60	1,058,556.60	7110-1235-04-15-27-01-004	EN PROCESO	90	1.00	Deposito	50
13	Construcción de Techo de agua potable en la Cabecera	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	513	CONVENIO	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2016	602,976.00	1,205,952.00	1,205,952.00	1,205,952.00	1,205,952.00	7110-1235-03-15-00-01-003	EN PROCESO	55	1.00	Deposito	50
13	Construcción de Techo de agua potable en la Cabecera	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	513	CONVENIO	FISE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2016	602,976.00	1,205,952.00	1,205,952.00	1,205,952.00	1,205,952.00	7110-1235-04-15-27-01-003	EN PROCESO	55	1.00	Deposito	50
14	Ampliación Drenaje sanitario en la localidad de San Ailo (Varias Calles)	San Ailo	Directa	Pobreza Extrema	513	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2018	-	1,399,224.00	1,399,224.00	1,399,224.00	1,399,224.00	7110-1235-03-15-00-01-001	TERMINADA	100	176.00	ML	120
15	Construcción de pavimento hidráulico en la localidad de Horizontes (Calle Principal Segundo Etapa)	Horizontes	Directa	Pobreza Extrema	514	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	URB	2016	-	747,637.25	747,637.25	747,637.25	747,637.25	7110-1235-03-15-00-04-001	TERMINADA	100	1,219.00	ML	50
16	Construcción de Techos firmes (Techos de Lámina), Varas localidades del Municipio	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	511	CONVENIO	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2016	-	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	7110-1235-03-15-00-05-002	TERMINADA	100		M2	
16	Construcción de Techos firmes (Techos de Lámina), Varas localidades del Municipio	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	511	CONVENIO	FISE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2016	-	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	7110-1235-04-15-27-05-001	TERMINADA	100		M2	
17	Construcción de cuatro domos en varias localidades del Municipio de Tlahualilo	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	511	CONVENIO	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2016	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	7110-1235-03-15-00-05-002	EN PROCESO	60	M2		
17	Construcción de cuatro domos en varias localidades del Municipio de Tlahualilo	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	511	CONVENIO	FISE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2016	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	7110-1235-04-15-27-05-002	EN PROCESO	60	M2		
18	Rehabilitación de línea de Agua potable en la localidad de Lueros	El Luero	Directa	Pobreza Extrema	513	FISM	FISM	SIAT	Contrato	AVS	2016	-	553,702.23	553,702.23	-	-	1123-03-15-00-052	TERMINADA	100	287.00	ML	91
19	Ampliación de drenaje sanitario en la localidad de Pamplona	Pamplona	Directa	Pobreza Extrema	513	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	AVS	2016	-	69,916.42	69,916.42	69,916.42	69,916.42	7110-1235-03-15-00-01-002	TERMINADA	100	170.00	M2	
20	Construcción de Techos firmes (Techos de Lámina), Varas localidades del Municipio	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	511	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2016	-	323,004.67	323,004.67	323,004.67	323,004.67	7110-1235-03-15-00-05-004	TERMINADA	100		M2	
22	Construcción de Techos firmes (Techos de Lámina), Varas localidades del Municipio	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	511	MEZCLA	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2016	-	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,000,000.00	7110-1235-03-15-00-05-005	EN PROCESO	50	M2		
22	Construcción de Techos firmes (Techos de Lámina), Varas localidades del Municipio	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	511	MEZCLA	FISE	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2016	-	850,000.00	850,000.00	850,000.00	-	7110-1235-04-15-27-05-000	EN PROCESO	50	M2		
23	Construcción de cuatro domos en varias localidades del Municipio de Tlahualilo	Tlahualilo de Zaragoza	Directa	Pobreza Extrema	511	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	VIV	2016	-	223,932.66	223,932.66	223,932.66	-	7110-1235-03-15-00-05-005	EN PROCESO	60	M2		
24	Reparación y mantenimiento de Equipo de Transporte	Tlahualilo de Zaragoza	Gastos Indirectos	Pobreza Extrema	355	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	GI	2016	-	34,766.54	34,766.54	34,766.54	34,766.54	-	TERMINADA	100	3.00	VEHICULOS	
25	Adquisición de cámara fotográfica	Tlahualilo de Zaragoza	Gastos Indirectos	Pobreza Extrema	523	FISM	FISM	H. AYUNTAMIENTO	Contrato	GI	2016	-	8,173.25	8,173.25	8,173.25	8,173.25	-	TERMINADA	100	1.00	PIEZA	

  
 ING. SERGIO NEVAREZ NAVA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 CESAR LUEVANOS REYES  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 ING. MIGUEL ANGEL GALLARDO RAMIREZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
 C. MACIAS HERNANDEZ PATRICIA  
 CONTRALORA MUNICIPAL